



República de Chile  
Provincia de Linares  
Dirección de Obras

PARRAL, 16 MAR. 2020

DECRETO EXENTO N° 1394-

**VISTOS:**

1. Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública denominada "**CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR CATILLO PARRAL ID N° 2600-23-LP17**".
2. Decreto Exento N°4.887 de fecha 01 de Julio de 2017 de la Ilustre Municipalidad de Parral, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2017, para la ejecución del Proyecto "**CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR CATILLO PARRAL ID N° 2600-23-LP17**".
3. Decreto Exento N°5.158 de fecha 10 de Agosto de 2017, que aprueba el proceso de Licitación Pública, para realizar el Proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR CATILLO PARRAL ID N° 2600-23-LP17**" y Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes que regirán el proceso.
4. Reunión del Honorable Concejo Municipal, realizada el Martes 12 de Septiembre de 2017, en la cual se aprobó por unanimidad la adjudicación a favor de la Constructora Santa Sofía Spa, Rut N°76.160.563-1.
5. Decreto Exento N°5.919 de fecha 12 de Septiembre de 2017, que Adjudica la Licitación Pública para la ejecución del Proyecto "**CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR CATILLO PARRAL ID N° 2600-23-LP17**", a la **Constructora Santa Sofía Spa, Rut N° 76.160.563-1**, representada por don **José Luis González Ortiz**, Cédula Nacional de Identidad [REDACTED]
6. Contrato Ad-Referéndum de fecha 10 de Octubre de 2017, suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada legalmente por su Alcaldesa doña **PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA** y por otra parte **CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA SPA**, representada por don **JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ORTIZ**.
7. Decreto Exento N° 6.403 de fecha 11 de Octubre de 2017, que aprueba el Contrato antes señalado.
8. Decreto Exento N° 6.573 de fecha 18 de Octubre de 2017, que rectifica el Decreto Exento N° 6.403.
9. La solicitud de Aumento de Plazo ingresada por la empresa **CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA SPA**, de fecha 20 de diciembre de 2017.
10. El Informe Técnico N°1 de la ITO, el cual acoge parcialmente la solicitud de Aumento de Plazo señalado.
11. Decreto Exento N° 77 de fecha 03 de Enero de 2017, que Aprueba Aumento de Plazo en 24 días corridos.
12. El Informe Técnico N°2 de la ITO, el cual sugiere paralizar la obra.
13. Decreto Exento N° 499 de fecha 26 de Enero de 2018, que aprueba Paralización de Obra.

14. El Ord. N°2.014 de fecha 25 de Julio de 2018, dirigido del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión del GORE Maule a la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Parral, que aprueba la modificación propuesta.
15. El Ord. N° 2.746 de fecha 22 de Agosto de 2019 dirigido del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión del GORE Maule a la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Parral, que aprueba la segunda modificación propuesta.
16. Modificación de Contrato Ad-Referéndum de fecha 02 de septiembre de 2019 suscrito entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL**, representada legalmente por su Alcaldesa doña **PAULA DEL CARMEN RETAMAL URRUTIA** y por otra parte **CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA SPA**, representada por don **JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ORTIZ**.
17. Decreto Exento N° 5.224 de fecha 02 de septiembre de 2019, que aprueba la Modificación de Contrato antes señalada.
18. Decreto Exento N° 5.298 de fecha 05 de septiembre de 2019, que reanuda el plazo de ejecución de la obra.
19. Solicitud de recepción Provisoria de la Obra, de fecha 25 de octubre de 2019.
20. Acta de Recepción Provisoria de la Obra, de fecha 13 de Enero de 2020.
21. Ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.
22. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.

## **DECRETO**

**1.- APRUÉBESE**, a contar del 13 de Enero de 2020 **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Obra "**CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR CATILLO PARRAL**".

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



*Alejandra Roman Clavijo*  
**ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Paula Retamal Urrutia*  
**PAULA RETAMAL URRUTIA**  
**ALCALDESA DE PARRAL**

PRU/MHT/ARC/VVR/eam  
**DISTRIBUCION:**  
 1.- OF. PARTES.-  
 2.- DIRECCIÓN FINANZAS.-  
 3.- DIRECCIÓN CONTROL.-  
 4.- SECPLAN.-  
 5.- DOM.-  
 6.- DIRECCIÓN JURIDICA.-  
 7.- ITO DOM.-  
 8.- INTERESADO.-