República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

**PARRAL,** 07 JUN 2024

**DECRETO EXENTO Nº** 3019 /

**VISTOS:**

**1)**.- Las facultades que me confieren la Ley N°18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.

**2)**.- Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

**3)**.- Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.

**4)**.- La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.

**5)**.- Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule.

**6)**.- Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.

**7)**.- Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 29 de junio del 2021.

**8)**.- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación Pública para realizar el proyecto, **"SPD AMPLIACIÓN RED DE TELEPROTECCION COMUNA DE PARRAL"**. –

**9).-** Resolución Exento N° 13.599/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 de la SUBDERE, que dispone transferencia de recursos de la Municipalidad de Parral, con cargo al Programa Urbano y Equipamiento Comunal del Fondo de Desarrollo Local, en su área de Mejoramiento de Seguridad Ciudadana, para financiar las obras antes señaladas, año 2022 (E29389/2022).-

**10)**.- El Decreto Exento N° 1.378 de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba el proceso de Licitación Publica y Bases Administrativas para realizar el Proyecto "SPD Ampliación Red de Teleprotección Comuna de Parral", Código N°1-SPD-2022-538 – ID N°2600-6-LP23

**11).-** Acuerdo del Honorable Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2023, que aprobó por unanimidad la contratación de don Misael Exequiel Candia Jara.

**12).-** Decreto Exento N° 2.140 de fecha 27 de abril de 2023, que adjudica la licitación pública para la ejecución del proyecto denominado **"SPD AMPLIACIÓN RED DE TELEPROTECCION COMUNA DE PARRAL"**, Código N° 1-SPD-2022-538 – ID N° 2600-6-LP23, a don **MISAEL EXEQUIEL CANDIA JARA.**

**13).-** Contrato Ad-Referéndum suscrito con fecha 18 de mayo de 2023, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, Rut N°69.130.700-K, representada legalmente por su Alcaldesa doña Paula Retamal Urrutia y por otra parte, don **MISAEL EXEQUIEL CANDIA JARA.**

**14).-** El Decreto Exento Nº 2.733 de fecha 23 de mayo de 2023, el cual aprueba el contrato Ad-Referéndum de la obra antes mencionada.

**15)**.- El informe emitido por parte de la Unidad Técnica, el cual indica la necesidad de generar modificaciones a la ubicación de alguno de los puntos indicados por proyecto, en donde además hace mención a la disponibilidad de recursos, los cuales mejorarían el actual proyecto al ser utilizados en la incorporación de nuevos puntos de teleprotección para la comuna.

**16).-** El Decreto Exento Nº 4.458 de fecha 22 de agosto de 2023, el cual aprueba la paralización de plazo, con la finalidad de requerir recursos adicionales para mejoras del proyecto inicialmente mencionado.

**17)**.- El informe emitido por parte de la Unidad Técnica, el cual solicita se haga efectiva la garantía por Fiel Cumplimento de Contrato de la obra antes mencionada, debido a que esta se encuentra próxima a vencer.

**18)**.- El Decreto Exento N° 6.228 de fecha 24 de noviembre de 2023, el cual hace efectiva la garantía por Fiel cumplimiento de Contrato debido a que la empresa no ingresa nuevo documento o prorroga en su reemplazo.

**19)**.- El oficio N°13 de fecha 08 de enero de 2024, emitido por la Alcaldesa, la Sra. Paula Retamal Urrutia, en donde solicita a la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Sra. Francisca Perales Flores, la utilización de la diferencia de recursos entre lo contratado y lo disponible para la licitación, con la intención de mejorar las condiciones del presente proyecto.

**20)**.- La Minuta de Modificación de Proyectos emitida por la Subsecretaria de Prevención del Delito, con fecha 12 de enero de 2024, la cual aprueba los antecedentes técnicos de la modificación presentada, en cuanto a la utilización de recursos como en la modificación de reubicación de los puntos de cámara del proyecto en ejecución.

**21).-** El Oficio N° 289/2024 de fecha 01 de febrero de 2024, emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde se aprueba la solicitud de reubicación de los puntos solicitados y el aumento de obra requerido para mejoras del proyecto.

**22)**.- El Decreto Exento SIAPER N° 976 de fecha 06 de junio de 2024, el cual designa a don Tomas Romero Parada, Jefatura grado 9° E.M.S., como Secretario Municipal Subrogante.

**C O N S I D E R A N D O:**

**1° Que,** se requirió la paralización de la obra con el objetivo de conseguir la autorización por parte de la fuente de financiamiento, para reajustar la ubicación de algunos de los puntos de cámara proyectados en obra original y además de solicitar la utilización de la diferencia de recursos entre lo disponible para la licitación y lo finalmente contratado, con la finalidad de mejorar el presente proyecto.

**2° Que,** ante el inminente vencimiento y debido a la no renovación del documento que cauciona el Fiel Cumplimiento de Contrato de la obra, la unidad técnica requiere hacer efectiva dicha garantía de acuerdo con lo estipulado en las Bases Administrativas que rigen el presente Contrato, según Decreto Exento N° 6.228 de fecha 24 de noviembre de 2023.

**3° Que,** luego de haber obtenido las autorizaciones por parte de la fuente de financiamiento respecto a la solicitud de reubicación y utilización de recursos para aumento de obra, se solicita a la empresa la renovación de las garantías por Fiel Cumplimiento de Contrato que incluyan los aumentos de obra autorizados, con lo cual se podrá concretar las firmas de modificación de contrato requerida.

**4° Que,** no ha existido respuesta oportuna por parte de la empresa, en donde se le ha otorgado plazo requerido por ellos mismos para la entrega de los documentos necesarios para la firma de la modificación del contrato correspondiente a la obra **"SPD AMPLIACIÓN RED DE TELEPROTECCIÓN COMUNA DE PARRAL"**.

**5° Que,** al no poder concretar la modificación de contrato para el aumento de obra, se requiere reanudar la ejecución de los trabajos a la brevedad posible, en el entendido que la paralización del plazo se requirió con el fin de obtener la aprobación de los ajustes de ubicación y aumento de obra por parte de la fuente de financiamiento, lo cual ya fue aprobado y que ha transcurrido un plazo más que considerable desde dicha aprobación.

República de Chile
Provincia de Linares
Dirección De Obras

**D E C R E T O:**

1. **REANÚDESE,** el plazo de ejecución de obras del proyecto denominado **"SPD AMPLIACIÓN RED DE TELEPROTECCIÓN COMUNA DE PARRAL",** a contar del **07 de junio de 2024.**

2. **ESTABLÉZCASE,** que los plazos se reactivan a contar del **07 de junio de 2024**, restando 01 día corrido para fecha de término de contrato, por lo que se establece que nueva fecha de término es el día **07 de junio de 2024**.

3. **NOTIFÍQUESE,** el presente Decreto al Contratista a través de constancia en el Libro de Obra, lo que deberá ser consignado por el Inspector Técnico de Obras designado.

**ANÓTESE, REFRENDASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.** Con los antecedentes que corresponda a la carpeta de la Contraloría General de la República de la Región del Maule.

**TOMAS ROMERO PARADA**
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

**PAULA RETAMAL URRUTIA**
**ALCALDESA**

**PRU/TRP/VVR/abl**
**DISTRIBUCIÓN**
1.- Control (enrique.gomez@parral.cl)
2.- Archivo Oficina de Partes
3.- Archivo Obras Municipales (victor.valverde@parral.cl)
4.- Archivo Secplan (carla.gomez@parral.cl)
5.- Archivo Jurídico (juridico@parral.cl)
6.- Archivo Finanzas (paulina.manriquez@parral.cl)
7.- ITO (ariel.belmar@parral.cl)

| Funcionario Responsable |
| --- |
| Director de Obras |
| **Víctor Valverde Romero** |